

**ŚLĄSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO**

40-024 Katowice ul. Powstańców 41a

Telefon: 32 606 33 13

WINB-WI.7740.368.2020.MB1

Gliwice, dn. 29 listopada 2021 r.

**PROTOKÓŁ
z kontroli budowy**

podstawa: rozdział 5 i 8 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz.1333.

Nazwa oraz adres inwestora:

Prezydent Miasta Gliwice,
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

Rodzaj i adres obiektu:

Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (Doa)

Kontrolę przeprowadzili pracownicy WINB w Katowicach:

1. **Monika Bernacka**

2. **Michał Miech**

w obecności:

3. **Arkadiusz Kasper** – kierownik budowy

4. **Zygmunt Romecki** – inspektor nadzoru inwestorskiego

5. **Marek Karkocha** - kierownik robót

6. **Edyta Kędziora** – inżynier kontraktu

7. **Agnieszka Homan** – nadzór przyrodniczy z ramienia inżyniera Kontraktu

przy udziale:

8. **Elżbieta Chrzęszcz** – przedstawiciel inwestora

9. **Wojciech Miller** – nadzór przyrodniczy

10. **Grzegorz Baś** – nadzór przyrodniczy

11. **Piotr Olejarczyk** – nadzór archeologiczny

Ustalenia na terenie budowy:

1. Ogólna charakterystyka budowy (dane z projektu budowlanego)

Przedmiotem zamierzonego przedsięwzięcia jest budowa suchego zbiornika retencyjnego (polderu) na rowie „Potok Wójtowianka” (Doa) na terenie miasta Gliwice. Zakres obejmuje między innymi:

budowę suchego zbiornika retencyjnego wraz z zapora czołową oraz budowlą przelewowo- spustową oraz pozostałymi ewentualnymi urządzeniami wchodzącymi w skład zbiornika.

przełożenie odcinka koryta potoku Wójtowianka (Doa),
likwidację budowli na przedmiotowym odcinku,
wykonanie bystrza basenowego w górnej części zbiornika retencyjnego,
wykonanie dwóch wylotów z kolektorów kanalizacji deszczowej,
wykonanie przepustów,

2. Budowa posiada tablicę informacyjną: **Tak**

Budowa posiada ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia: **Nie**

3. Budowa realizowana na podstawie decyzji nr 3/2017 Wojewody Śląskiego z dnia 17 października 2017 r., znak: IFXIII.7820.55.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: „Suchy zbiornik retencyjny na potoku Wójtowianka (Doa)”

4. Roboty budowlane – rozpoczęto w dniu 03.03.2019 r. (wytyczenie geodezyjne),

Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych z dnia 3.03.2020 r. wpłynęło do tut. organu w dniu 9.04.2019 r. Planowane rozpoczęcie robót w ww. zawiadomieniu to 3.03.2020 r.

5. Szczególne warunki prowadzenia robót:

Należy spełnić warunki określone w decyzji wodnoprawnej Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 3 lutego 2017 r. Decyzja nr 357/OS/2017

Badania archeologiczne Stanowisko AZP 98-44/52

Decyzje wydane przez RDOŚ dot. niszczenia siedlisk ptasich oraz innych gatunków określonych w decyzji.

6. Przebieg robót budowlanych rejestrowany jest w dziennikach budowy:

nr 1/20 wydanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, dn. 02.03.2020 r.,

7. Projekt budowlany opracowany przez (imię, nazwisko, branża, numer uprawnień):

Karol Ślisiński – uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, ograniczenia budowlane nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych, uprawnienia nr WKP/0212/ZOOK/06, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

8. Kierownik budowy (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Arkadiusz Kasper – uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr 338/02, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

9. Kierownicy robót (imiona, nazwiska, nr uprawnień):

Marek Karkocha – kierownik robót, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w spec. konstrukcyjno - budowlanej nr SLK/3600/OWOK/11, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

10. Nadzór inwestorski (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Zygmunt Romecki – inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego, uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr 42/96, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

11. Nadzór autorski (imię, nazwisko, nr uprawnień):

Karol Ślisiński – uprawnienia do projektowania w zakresie ograniczonym w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, ograniczenia budowlane nie dotyczą obiektów budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych, uprawnienia nr WKP/0212/ZOOK/06, Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

12. Przewidywany termin zakończenia robót lub oddania do użytkowania: **lipiec 2022 r.**

13. Inne dane dotyczące budowy:

Do dnia kontroli zostały wykonane roboty: zabezpieczenie terenu budowy przez ogrodzenie, wykonie badań archeologicznych, odhumusowanie terenów pól uprawnych ok. 15 %, wykorytowanie drogi serwisowej od obwodnicy, odhumusowanie drogi okalającej zbiornik ok. 50 %.

Wg. oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie do dnia kontroli i w dniu kontroli nie była prowadzona wycinka drzew, co potwierdza nadzór przyrodniczy.

Wg. oświadczenia kierownika budowy wycinka drzew nastąpi dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji GDOŚ dotyczącej niszczenia siedlisk ptasich.

W dniu kontroli trwały prace związane z odhumusowaniem drogi.

Na budowie znajduje się plan BIOZ: **tak**, w biurze kierownika budowy.

14. Ustalenia dotyczące zgodności prowadzenia robót budowlanych z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę:

Nie stwierdzono istotnych odstępień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Kierownik budowy przedłożył książkę kontroli archeologicznych i przyrodniczych oraz raport z nadzoru przyrodniczego inwestycji za październik 2021 r.

Na podstawie notatki z wizji terenowe sporządzonej przez Pana Wojciecha Millera spawającego nadzór przyrodniczy z ramienia firmy Mentor Consulting Sp. z o.o., Środowiskowa Sp. k. „*nie stwierdza się przeciwwskazań do przeprowadzenia odhumusowania terenu*”.

Wg. oświadczenia Pana Piotra Olejarczyka pełniącego nadzór archeologiczny na przedmiotowym terenie można prowadzić roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wg. oświadczenia Pana Wojciecha Millera pełniącego nadzór przyrodniczy na przedmiotowym terenie można prowadzić roboty budowlane polegające na odhumusowaniu terenu i korytowaniu dróg.

15. Spełnienie wymagań przepisu art. 10 Prawa budowlanego (wyroby budowlane):

Kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz kierownik robót oświadczają do protokołu, iż wszystkie zastosowane wyroby budowlane posiadają dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

16. Zalecenia dotyczące prowadzonych robót budowlanych, nałożone kary:

Kierownik budowy został pouczone o aktualizacji planu BIOZ oraz o montażu tablicy zawierającej dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

17. Pobrano następujące dokumenty:

decyzja GDOŚ z dnia 21.10.2021 r. , notatka z wizji terenowej z dnia 26.11.2021 r. , oraz raport z nadzoru przyrodniczego inwestycji za październik 2021 r.

18. Wpisu do dziennika budowy: dokonano

19. Wykonano dokumentację fotograficzną

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) - zwanego RODO) osobom uczestniczącym w czynnościach kontrolnych przekazano Klauzulę informacyjną Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Katowicach.

20. Protokół sporządzono w 1 egzemplarzu.

21. Protokół został odczytany i podpisany:

Przedstawiciele WINB:

1. Wojciech Beamech
2. Michał Miel

Osoby uczestniczące w kontroli:

3. Nasipier Adela
4. ZL
5. Krzysztof Kozłowski
6. Edyta Ledzion
7. Agnieszka Hancus
8. Chrzec
9. Wojciech Mita
10. Gregorz Bas
11. P. Czerwinski