


Prezydent Miasta Gliwice



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice za I półrocze 2022 roku

Gliwice, sierpień 2022

Spis treści

1. Wstęp.....	3
Tabela I. Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Gliwice	4
2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2022 roku.	7
2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach lub wyemitowanych papierach wartościowych.....	7
2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku.	7
3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2022 roku.....	8
3.1. Wykonanie wydatków na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	8
3.2. Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe	19

1. Wstęp

W dniu 16 grudnia 2021 r. Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę nr XXXII/668/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Dokument ten został zmieniony przez Radę Miasta w zakresie listy przedsięwzięć wieloletnich, stanowiącej Załącznik nr 2, poprzez podjęcie czterech uchwał:

- 20 stycznia 2022 r. uchwałą nr XXXIII/695/2022 zwiększono limity wydatków w 2022 r. o 7.985.031,58 zł, w 2023 r. o 16.823.826,59 zł, w 2024 r. o 10.695.387,00 zł, w 2025 r. o 10.799.700,00 zł, w 2026 r. o 10.699.700,00 zł oraz zmniejszono w 2027 r. o 4.050.050,00 zł,
- 10 marca 2022 r. uchwałą nr XXXIV/705/2022 zwiększono limity wydatków w 2022 r. o 8.081.184,91 zł, w 2023 r. o 24.460.293,82 zł, w 2024 r. o 13.336.294,28 zł, w 2025 r. o 3.015.712,21 zł, w 2026 r. o 788.617,39 zł, w 2027 r. o 21.917,39 zł oraz w 2028 r. o 9.300,00 zł,
- 12 maja 2022 r. uchwałą nr XXXVI/746/2022 zwiększono limity wydatków w 2022 r. o 2.586.565,64 zł, w 2023 r. o 12.587.629,00 zł i zmniejszono w 2024 r. o 18.548,00 zł,
- 9 czerwca 2022 r. uchwałą nr XXXVII/763/2022 zmniejszono limity wydatków w 2022 r. o 1.671.118,35 zł, w 2023 r. o 354.657,01 zł, w 2024 r. o 2.687,75 zł, w 2025 r. o 1.031,60 zł, w 2026 r. o 2.657,46 zł, w 2027 r. o 2.657,60 zł, w 2028 r. o 8.300,00 zł oraz zwiększono w 2029 r. o 14.488,00 zł.

Prezydent Miasta, w celu zachowania zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej i budżetu miasta Gliwice, podpisał następujące zarządzenia:

- Zarządzenie Nr PM-5377/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.,
- Zarządzenie Nr PM-5583/2022 z dnia 14 marca 2022 r.,
- Zarządzenie Nr PM-5936/2022 z dnia 16 maja 2022 r.,
- Zarządzenie Nr PM-6056/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.

Po dokonaniu wyżej wymienionych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Gliwice kształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
6. Kwota długu^x, w tym:	593 169 906,04	671 496 518,01	656 316 447,50	575 073 365,47	489 357 278,55	403 641 191,63	317 925 104,58	233 525 344,18	149 125 583,78	91 825 823,38	42 400 682,54	13 422 455,62	0,00
6.1 kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy													
7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	61 522 400,88	68 506 471,24	74 060 771,10	81 500 387,30	89 731 891,77	100 584 422,70	104 138 166,97	110 351 829,03	119 853 478,15	128 798 573,05	136 312 876,88	142 694 495,51	148 311 789,85
7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{o)} a wydatkami bieżącymi	194 241 474,64	68 824 137,24	74 560 771,10	82 000 387,30	90 231 891,77	101 084 422,70	105 331 166,97	112 039 829,03	121 541 478,15	130 486 573,05	138 000 876,88	144 215 829,51	149 499 789,85
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań													
8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	5,79%	6,33%	7,56%	8,25%	8,18%	7,75%	7,39%	6,95%	6,60%	4,32%	3,57%	2,02%	0,90%
8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	7,26%	7,78%	8,01%	8,28%	8,50%	8,93%	8,83%	8,92%	9,22%	9,47%	9,66%	9,79%	9,89%
8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	25,80%	22,95%	21,46%	19,41%	11,55%	9,91%	8,53%	8,23%	8,46%	8,67%	8,88%	9,08%	9,26%
8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	27,30%	24,45%	22,96%	20,91%	12,82%	11,19%	9,81%	8,23%	8,46%	8,67%	8,88%	9,08%	9,26%
8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 109 831,38	491 104,08	102 402,44	0,00	102 402,44	68 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:	6 109 831,38	491 104,08	102 402,44	0,00	102 402,44	68 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 884 825,15	463 266,99	102 402,44	0,00	102 402,44	68 268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	83 089 683,79	15 412 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	83 089 683,79	15 412 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	83 087 297,01	15 412 224,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 977 644,77	659 862,86	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	8 977 644,77	659 862,86	113 392,60	44 110,61	19 259,93	19 259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 193 205,41	552 474,30	107 722,87	41 903,02	18 296,83	18 296,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 259 209,26	18 219 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	93 259 209,26	18 219 205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 636 556,67	12 135 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	429 046 300,86	296 322 042,71	176 458 610,53	61 091 677,61	45 065 345,93	3 145 640,79	141 442,00	99 747,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	34 755 135,16	24 568 058,95	23 500 459,60	18 721 317,61	18 648 551,93	3 145 640,79	141 442,00	99 747,00	81 525,00	92 689,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	394 291 165,70	271 753 983,76	152 958 150,93	42 370 360,00	26 416 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*	48 727 995,16	48 150 181,54	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,16	48 125 667,29	46 809 340,64	46 809 340,64	19 709 340,64	16 109 340,64	12 118 269,38	8 949 450,62
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	450 270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w przepisach art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.
- x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

2. Informacja o zawartych umowach kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych oraz kwocie długu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

2.1. Informacja o zaciągniętych kredytach, pożyczkach lub wyemitowanych papierach wartościowych.

W pierwszym półroczu 2022 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów, pożyczek ani nie wyemitowano papierów wartościowych.

2.2. Informacja o stanie zadłużenia na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca wynosił 471.136.633,61 zł i był sumą pozostałych do spłaty kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w:

- Europejskim Banku Inwestycyjnym – pierwszy kredyt ramowy na kwotę 180.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 116.269.230,72 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym - kredyt na budowę hali widowiskowo-sportowej *Arena Gliwice* na kwotę 182.500.000,00 zł, do spłaty pozostało 114.511.479,69 zł;
- Europejskim Banku Inwestycyjnym – drugi kredyt ramowy na kwotę 100.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 90.041.208,82 zł;
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – pożyczki na program ograniczania niskiej emisji, na kwotę 2.203.866,38 zł, do spłaty pozostało 314.714,38 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego – obligacje serii A20, B20, C20, D20 i E20 na kwotę 150.000.000,00 zł, do spłaty pozostało 150.000.000,00 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia miasta Gliwice, liczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, we wszystkich latach prognozy spełnia relację określoną w ustawie.

3. Wykonanie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 471 650 530,91	412 064 637,08	429 046 300,86	122 556 352,89	28,56%	1 011 545 021,43	39,59%
1.a	- wydatki bieżące				140 553 783,31	21 392 656,30	34 755 135,16	14 526 528,29	41,80%	123 754 567,04	22,29%
1.b	- wydatki majątkowe				1 331 096 747,60	390 671 980,78	394 291 165,70	108 029 824,60	27,40%	887 790 454,39	41,42%

3.1. Wykonanie wydatków na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
												4
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), z tego:				427 044 064,43	162 319 105,51	160 103 610,01	48 762 543,71	30,46%	202 732 781,50	63,95%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				14 822 782,87	7 169 100,65	8 958 258,27	3 764 591,47	42,02%	9 937 390,64	58,36%	
1.1.1.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	23 191,35	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00%	7 905,10	65,91%
1.1.1.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2022	11 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%	11 070,00	0,00%
1.1.1.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./ OŚ7.1.1		2018	2022	201,72	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2012	2023	454 442,34	238 388,78	237 221,78	47 428,72	19,99%	286 987,50	47,29%
1.1.1.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1		2014	2023	56 500,36	700,00	11 400,00	681,03	5,97%	18 288,00	68,84%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.1.1.6	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2021	2023	193 669,00	0,00	87 857,14	0,00	0,00%	153 750,00	20,61%
1.1.1.7	Śląskie. Przywracamy błękit Program LIFE	OŚ7.1.1.		2022	2027	359 309,45	0,00	58 659,43	13 146,61	22,41%	359 309,45	3,66%
1.1.1.8	Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych program Erasmus+	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2019	2022	255 298,50	24 000,00	86 041,70	57 318,17	66,62%	86 041,70	88,75%
1.1.1.9	Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	141 957,80	25 932,19	87 391,41	57 092,11	65,33%	87 391,41	78,66%
1.1.1.10	Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	102 595,34	76 291,32	89 852,40	81 559,93	90,77%	89 852,40	91,92%
1.1.1.11	Zdobywanie wiedzy - drogą do sukcesu Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	178 659,72	64 989,13	92 726,08	36 778,41	39,66%	92 726,08	68,68%
1.1.1.12	Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	653 095,02	515 172,38	533 762,38	418 864,29	78,47%	533 762,38	82,41%
1.1.1.13	Masz Power'a - masz przyszłość 2019-2021 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2019	2022	622 970,76	3 868,92	42 213,08	37 286,66	88,33%	42 213,08	99,21%
1.1.1.14	W kierunku skutecznej edukacji językowej program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	95 020,36	31 435,36	75 104,59	6 361,54	8,47%	75 104,59	27,65%
1.1.1.15	Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	100 331,37	47 940,00	49 996,75	43 668,29	87,34%	49 996,75	93,69%
1.1.1.16	Zrównoważona turystyka europejska program Erasmus+	CS2.2.		2019	2022	139 455,61	2 000,00	119 605,13	27 974,96	23,39%	119 605,13	34,29%
1.1.1.17	Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	667 776,39	402 514,55	388 568,61	9 012,58	2,32%	388 568,61	43,16%
1.1.1.18	Z Erasmusem+ w przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	376 738,39	120 949,00	272 467,49	258 999,93	95,06%	272 467,49	96,43%
1.1.1.19	Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania program Erasmus+	CS2.2.		2020	2022	84 861,31	7 882,42	7 882,42	0,00	0,00%	7 882,42	90,71%
1.1.1.20	Pokonując bariery sięgamy po sukces program Erasmus+	CS2.2.	2020	2022	125 581,35	34 229,43	77 842,54	60 318,37	77,49%	77 842,54	86,05%	
1.1.1.21	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.	2020	2022	326 692,35	98 006,96	178 687,86	103 942,19	58,17%	178 687,86	77,12%	
1.1.1.22	Pomocna dłoń w drodze do przyszłości Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	2020	2022	454 795,49	128 675,00	168 656,09	104 219,61	61,79%	168 656,09	85,83%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
				od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.1.1.23	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2021	2023	1 307 666,00	809 061,00	1 207 551,00	27 200,00	2,25%	1 307 666,00	2,08%
1.1.1.24	Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	294 331,74	294 777,11	294 331,74	156 529,71	53,18%	294 331,74	53,18%
1.1.1.25	Młodzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	328 800,00	303 301,77	328 800,00	264 067,34	80,31%	328 800,00	80,31%
1.1.1.26	Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość program Erasmus+	CS2.2.		2021	2023	324 389,83	272 090,00	314 942,00	41 431,81	13,16%	324 389,83	12,77%
1.1.1.27	Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	273 577,13	153 282,51	273 577,13	149 695,86	54,72%	273 577,13	54,72%
1.1.1.28	Młodzi profesjonalści program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	283 614,41	273 387,35	283 614,41	276 101,11	97,35%	283 614,41	97,35%
1.1.1.29	Ucz się i podaj dalej program Erasmus+	CS2.2.		2021	2022	56 119,59	55 280,70	56 119,59	16 138,44	28,76%	56 119,59	28,76%
1.1.1.30	Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Urząd Miejski)	CS2.2.	Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny	2020	2022	634 822,53	523 745,38	185 887,58	175 117,80	94,21%	185 887,58	98,30%
1.1.1.31	Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 Europejski Fundusz Społeczny	CS2.1.	Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych	2018	2023	1 078 899,56	202 074,68	303 477,66	72 483,72	23,88%	505 552,22	59,86%
1.1.1.32	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	117 137,04	41 331,50	41 331,50	32 581,63	78,83%	41 331,50	92,53%
1.1.1.33	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	175 541,59	35 399,13	62 407,52	62 151,52	99,59%	62 407,52	99,85%
1.1.1.34	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1		2020	2022	451,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.1.35	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.		2021	2022	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%
1.1.1.36	Modelarze na start - wsparcie społeczności lokalnych Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2022	397 669,07	109 857,25	113 608,49	75 076,73	66,08%	113 608,49	90,31%
1.1.1.37	Aktywnie dla Gliwic Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miejski)	CS2.2.		2021	2023	2 625 128,00	1 344 628,09	1 704 793,19	791 843,82	46,45%	1 836 858,65	60,19%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.1.1.38	Usługi Społeczne na start III Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2023	1 037 425,00	489 362,53	683 333,37	169 308,42	24,78%	757 251,38	43,33%
1.1.1.39	Szansa na powrót Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Powiatowy Urząd Pracy	2021	2023	441 602,14	403 997,57	403 997,57	86 421,76	21,39%	439 102,38	20,14%
1.1.1.40	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	20 393,60	17 783,64	17 783,64	3 788,40	21,30%	17 783,64	31,37%
1.1.2.	- wydatki majątkowe					412 221 281,56	155 150 004,86	151 145 351,74	44 997 952,24	29,77%	192 795 390,86	64,15%
1.1.2.1	Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (projekt realizowany wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./OŚ7.2.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2014	2023	276 248 843,94	105 479 000,00	106 534 000,00	36 372 993,16	34,14%	136 208 000,00	63,86%
1.1.2.2	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice	OŚ7.1.1.		2020	2022	2 481 976,41	2 410 605,00	2 434 006,41	0,00	0,00%	2 434 006,41	1,93%
1.1.2.3	Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	CS3.2./OŚ7.1.1		2018	2022	3 010 077,77	2 341 893,02	2 341 893,02	1 659 760,62	70,87%	2 341 893,02	77,34%
1.1.2.4	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2012	2023	28 844 839,81	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.5	Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II Fundusz Spójności	OŚ7.4.1.		2014	2023	78 476 970,74	31 155 027,59	25 725 997,29	480 859,30	1,87%	37 062 029,27	53,39%
1.1.2.6	Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2021	2023	905 100,00	352 950,00	265 092,86	0,00	0,00%	905 100,00	0,00%
1.1.2.7	Wymarzone przedszkole Europejski Fundusz Społeczny	CS3.3.		Jednostki Oświaty i Wychowania	2020	2022	45 799,90	0,00	2 842,91	2 842,91	100,00%	2 842,91
1.1.2.8	Szkoły bez barier Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.		2021	2023	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00%	41 800,00	0,00%
1.1.2.9	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom" Europejski Fundusz Społeczny	CS2.2.	Dom Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	2020	2022	263 480,34	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.1.2.10	Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Europejski Fundusz Społeczny (projekt realizowany wspólnie przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	CS2.2.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	279 361,06	61 787,50	58 487,50	46 693,26	79,83%	58 487,50	95,78%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	3 735 726,20	2 883 074,52	2 883 074,52	1 979 508,15	68,66%	2 883 074,52	75,81%
1.1.2.12	Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	CS3.2.		2021	2022	3 655 986,71	3 499 000,00	3 499 000,00	0,00	0,00%	3 499 000,00	4,29%
1.1.2.13	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice - III Fundusz Spójności	OŚ7.1.1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2018	2022	12 767 924,68	6 407 510,00	6 800 000,00	4 297 287,94	63,20%	6 800 000,00	80,40%
1.1.2.14	Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	OŚ7.1.1.		2018	2022	1 463 394,00	559 157,23	559 157,23	158 006,90	28,26%	559 157,23	72,59%

Plan wydatków na projekty, programy lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

- 1. Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach**, projekt realizowany wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 276.272.035,29 zł, z czego środki z funduszu 129.533.767,42 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzoru autorskiego i inżyniera kontraktu, odszkodowań za dzierżawę nieruchomości przy ul. S. Udzieli, pokrycie kosztów uzgodnień m.in. z Orange i PKP, roboty montażowe w zakresie fotowoltaiki i instalacji odgromowej, prace wykończeniowe wewnątrz budynku głównego oraz pomocniczego, prace montażowe dotyczące wiat, montaż opraw oświetleniowych oraz zabezpieczenia przeciw ptakom w rejonie zadaszeń, montaż podkonstrukcji, konstrukcje nawierzchni pod przyszły układ drogowy oraz roboty związane z przebudową ulic Tarnogórskiej, Toszeckiej i Składowej, przebudowę sieci uzbrojenia i budowę pętli do zawracania na połączeniu placu z ul. Okopową, prace montażowe i wykończeniowe przy wieży ciśnieni, prace drogowe w zakresie peronów oraz prace przygotowawcze pod nasadzenia zieleni, przebudowę obszaru w rejonie sklepu „Piast” oraz w ciągu ulic Zwycięstwa i Piwnej w zakresie sieci podziemnych, nawierzchni jezdni i chodników. Poniesiono wydatki na poziomie 34,14%.
- 2. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Gliwice**, projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.493.046,41 zł, z czego środki z funduszu 1.912.367,79 zł. W I półroczu zawarto umowy na wykonanie instalacji oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego. Nie wydatkowano środków.
- 3. Eko-światło w Gliwicach - modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego - etap II**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.010.279,49 zł, z czego środki z funduszu 2.106.108,81 zł. Środki wydatkowano na zainstalowanie opraw oświetleniowych LED oraz oczyszczenie i pomalowanie słupów oświetleniowych LED. Poniesiono wydatki na poziomie 70,87%.
- 4. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 29.299.282,15 zł, z czego środki z funduszu 19.484.260,67 zł. Środki wydatkowano na zapłatę decyzji środowiskowej, wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji eksperta finansowego oraz zapłatę umów użyczenia gruntów. Poniesiono wydatki na poziomie 19,99%.
- 5. Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi – etap II**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 78.533.471,11 zł, z czego środki z funduszu 48.225.506,12 zł. Środki wydatkowano na zapłatę umów użyczenia gruntów oraz wypłatę różnicy odszkodowania za przejęcie nieruchomości. Poniesiono wydatki na poziomie 1,87%.
- 6. Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych**, złożony wniosek o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zaakceptowany. W trakcie podpisu jest umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim, zgodnie z którą całkowita wartość projektu wynosi 3.140.819,00 zł, z czego środki z funduszu 2.669.696,15 zł. Po zawarciu umowy środki zostaną odpowiednio zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nie wydatkowano środków.
- 7. Śląskie. Przywracamy błękit**, projekt realizowany jest przez Województwo Śląskie wraz z m.in. 80 samorządami i związkami subregionalnymi w ramach programu działań na rzecz klimatu

i środowiska LIFE. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 359.309,45 zł, z czego środki z funduszu 341.341,46 zł. Miasto Gliwice odpowiedzialne jest za zatrudnienie ekodoradcy w celu wsparcia mieszkańców m.in. w zakresie pozyskiwania dotacji do wymiany źródeł ciepła. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia ekodoradcy oraz pokrycie kosztów jego działalności.

Poniesiono wydatki na poziomie 22,41%.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

1. **Uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych drogą do prewencji niepowodzeń szkolnych**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka. Całkowita wartość projektu wynosi 255.298,50 zł, z czego środki z funduszu 243.083,76 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu nauczycieli do Portugalii i Włoch oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 66,62%.
2. **Zmieniający się nauczyciele, zmieniająca się szkoła**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16. Całkowita wartość projektu wynosi 141.957,80 zł, z czego środki z funduszu 140.871,51 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu nauczycieli do Irlandii, Włoch, Portugalii i Finlandii, zakup polis ubezpieczeniowych oraz pokrycie kosztów udziału w szkoleniu.
Poniesiono wydatki na poziomie 65,33%.
3. **Kompetencje językowe nauczycieli Zespołu Szkół Łączności sposobem efektywnego nauczania**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 102.595,34 zł, z czego środki z funduszu 101.403,34 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu nauczycieli do Szwecji, zakup polis ubezpieczeniowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniu oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 90,77%.
4. **Zdobywanie wiedzy – drogą do sukcesu**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8. Całkowita wartość projektu wynosi 178.659,72 zł, z czego środki z funduszu 174.700,88 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu nauczycieli do Portugalii, Chorwacji i Francji oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 39,66%.
5. **Europejska praktyka elementem kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Łączności**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 653.095,02 zł, z czego środki z funduszu 635.944,06 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Hiszpanii, Szwecji i Niemiec, zakup polis ubezpieczeniowych, wykonanie nadruku na koszulkach dla uczestników, wypłatę kieszonkowego oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 78,47%.
6. **Masz Power'a – masz przyszłość 2019-2021**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 622.970,76 zł, z czego środki z funduszu 607.508,86 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Szwecji, zakup polis ubezpieczeniowych, wypłatę kieszonkowego oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 88,33%.
7. **W kierunku skutecznej edukacji językowej**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 2. Wartość projektu w całości finansowego z funduszu wynosi 95.020,36 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za obsługę projektu oraz zakup drukarki.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,47%.
8. **Zwalczanie alternatywnych faktów za pomocą krytycznego myślenia**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez II Liceum Ogólnokształcące. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 100.331,37 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia za obsługę projektu, organizację wyjazdu uczniów do Słowenii oraz pokrycie kosztów pobytu uczniów ze Słowenii w Polsce.

- Poniesiono wydatki na poziomie 87,34%.
9. **Zrównoważona turystyka europejska**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 139.455,61 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Niemiec oraz zakup oprogramowania Microsoft Publisher.
Poniesiono wydatki na poziomie 23,39%.
 10. **Europejska praktyka w Zespole Szkół Łączności to dobry start zawodowy**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 667.776,39 zł, z czego środki z funduszu 650.685,23 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu i jego asystenta oraz zakup oprogramowania komputerowego Adobe.
Poniesiono wydatki na poziomie 2,32%.
 11. **Z Erasmusem+ w przyszłość**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 376.738,39 zł, z czego środki z funduszu 366.424,12 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Szwecji, zakup polis ubezpieczeniowych, pokrycie kosztów udziału w szkoleniu, wypłatę kieszonkowego oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 95,06%.
 12. **Europejskie szkolenie nauczycieli Zespołu Szkół Łączności metodą nowoczesnego nauczania**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Łączności. Całkowita wartość projektu wynosi 84.861,31 zł, z czego środki z funduszu 82.985,87 zł. Zawarto umowę zlecenie z asystentem koordynatora na obsługę projektu.
Nie wydatkowano środków.
 13. **Pokonując bariery sięgamy po sukces**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15. Całkowita wartość projektu wynosi 125.581,35 zł, z czego środki z funduszu 124.229,43 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń dla nauczycieli, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 77,49%.
 14. **Wymarzone przedszkole**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Całkowita wartość projektu wynosi 372.492,25 zł, z czego środki z funduszu 316.618,41 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu i nauczycieli, zakup artykułów plastycznych i usługi drukarskiej oraz doposażenie placu zabaw.
Poniesiono wydatki na poziomie 58,82%.
 15. **Pomocna dłoń w drodze do przyszłości**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6. Całkowita wartość projektu wynosi 454.795,49 zł, z czego środki z funduszu 374.895,00 zł. Środki wydatkowano na organizację zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć z biofeedback.
Poniesiono wydatki na poziomie 61,79%.
 16. **Szkoły bez barier**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 i 16. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 1.349.466,00 zł. Środki wydatkowano na pokrycie kosztów studiów podyplomowych oraz szkoleń dla nauczycieli.
Poniesiono wydatki na poziomie 2,18%.
 17. **Kształcenie europejskie gwarancją sukcesu**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 294.331,74 zł, z czego środki z funduszu 289.331,74 zł. Środki wydatkowano na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Hiszpanii, zakup polis ubezpieczeniowych, słowników, odzieży ochronnej, wypłatę kieszonkowego, pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach językowych oraz pokrycie różnic kursowych.
Poniesiono wydatki na poziomie 53,18%.
 18. **Młdzież zdobywa doświadczenie na europejskich rynkach pracy**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Całkowita wartość projektu wynosi 328.800,00 zł, z czego środki z funduszu 318.300,00 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu, organizację wyjazdu uczniów

wraz z nauczycielami do Grecji, zakup polis ubezpieczeniowych, wypłatę kieszonkowego oraz pokrycie różnic kursowych.

Poniesiono wydatki na poziomie 80,31%.

19. **Mój Erasmus i Mój zawód to Moja przyszłość**, projekt realizowany z programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych. Całkowita wartość projektu wynosi 324.389,83 zł, z czego środki z funduszu 319.389,83 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu uczniów wraz z nauczycielami do Szwecji, zakup polis ubezpieczeniowych, wypłatę kieszonkowego oraz pokrycie różnic kursowych.

Poniesiono wydatki na poziomie 13,16%.

20. **Wyjazdy edukacyjne młodzieży i kadry szkolnej**, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez V Liceum Ogólnokształcące. Wartość projektu w całości finansowanego z funduszu wynosi 273.577,13 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu nauczycieli do Niemiec, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoch, Szwecji oraz na Maltę i Teneryfę, zakup materiałów biurowych oraz testów na COVID-19.

Poniesiono wydatki na poziomie 54,72%.

21. **Młodzi profesjonaliści**, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych. Całkowita wartość projektu wynosi 283.614,41 zł, z czego środki z funduszu 271.614,41 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu uczniów do Grecji, wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora projektu, zakup polis ubezpieczeniowych, wykonanie planów informacyjnych oraz pokrycie różnic kursowych.

Poniesiono wydatki na poziomie 97,35%.

22. **Ucz się i podaj dalej**, projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez Szkołę Podstawową nr 12. Wartość projektu w całości finansowana z funduszu wynosi 56.119,59 zł. Środki wydatkowane na organizację wyjazdu nauczycieli do Hiszpanii, zakup polis ubezpieczeniowych oraz walizki.

Poniesiono wydatki na poziomie 28,76%.

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny:

1. **Wspieramy-Wzmacniamy-Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 634.822,53 zł, z czego środki z funduszu 633.430,13 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, organizację usług doradczych z zakresu psychoterapii uzależnień i prawa oraz warsztatów, jak również na zakup materiałów dydaktycznych.

Poniesiono wydatki na poziomie 94,21%.

Centrum 3.0 - Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych:

1. **Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0**, projekt realizowany wspólnie z Centrum Społecznego Rozwoju z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu dla miasta Gliwice wynosi 1.078.899,56 zł, z czego środki z funduszu 878.110,56 zł. Środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzenia w ramach obsługi projektu oraz wypłatę ryczałtu samochodowego.

Poniesiono wydatki na poziomie 23,88%.

Dom Pomocy Społecznej „Nasz Dom”

1. **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej „Nasz Dom”**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 380.617,38 zł, z czego środki z funduszu 342.466,92 zł. Środki wydatkowano na przeprowadzenie szkoleń i warsztatów. Poniesiono wydatki na poziomie 78,83%.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych

1. **Profilaktyka dla pracownika – poprawa warunków pracy pracowników miejskich jednostek organizacyjnych**, projekt realizowany wspólnie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 454.902,65 zł, z czego środki z funduszu 364.884,93 zł. Środki wydatkowano na zakup ergonomicznych biurek z regulacją, monitorów komputerowych oraz wypłacono wynagrodzenia w ramach obsługi projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 90,03%.
2. **Termomodernizacja budynku Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych przy ul. Strzelców Bytomskich 25C**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.736.177,86 zł, z czego środki z funduszu 754.045,37 zł. Środki wydatkowano na docieplenie ścian oraz dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, otynkowanie budynku, wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych, sanitarnych i warsztatowych. Poniesiono wydatki na poziomie 68,66%.
3. **Modernizacja targowiska przy ul. Lipowej**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 3.656.986,71 zł, z czego środki z funduszu 1.000.000,00 zł. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, która nie została wykonana w terminie. Wykonawca został poinformowany o naliczaniu kar. Nie poniesiono wydatków.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. **Modelarze na start – wsparcie społeczności lokalnych**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 397.669,07 zł z czego środki z funduszu 346.584,84 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, ekwiwalentu za używanie i konserwację odzieży roboczej oraz dofinansowanie do biletów. Poniesiono wydatki na poziomie 66,08%.
2. **Aktywnie dla Gliwic**, projekt realizowany wspólnie z Urzędem Miejskim w Gliwicach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.625.128,00 zł, z czego środki z funduszu 2.231.358,80 zł. Środki wydatkowano na wypłatę dotacji na realizację warsztatów „Kreatywny Rozwój” dla uczestników projektu, wynagrodzenia dla pracowników, ryczałt samochodowy, bilet okresowy dla pracownika socjalnego, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 46,45%.
3. **Usługi społeczne na start III**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.037.425,00 zł, z czego środki z funduszu 964.805,25 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, ryczałt samochodowy, bilet okresowy dla pracownika socjalnego, ekwiwalent za używanie i konserwację odzieży roboczej, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz zakup materiałów dydaktycznych. Poniesiono wydatki na poziomie 24,78%.

Powiatowy Urząd Pracy:

1. **Szansa na powrót**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wartość projektu w całości finansowanego z programu wynosi 441.602,14 zł. Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla uczestników projektu w ramach prac interwencyjnych oraz bonów zatrudnieniowych jak również wypłatę dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu. Poniesiono wydatki na poziomie 21,39%.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

1. **Montaż pomp ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Gliwice**, projekt realizowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.483.787,60 zł, z czego środki z funduszu 694.307,50 zł. Środki wydatkowano na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, montaż powietrznych pomp ciepła, wypłatę wynagrodzenia za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz zapłatę opłaty przyłączeniowej. Poniesiono wydatki na poziomie 28,04%.
2. **Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – III**, projekt realizowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 12.767.924,68 zł, z czego środki z funduszu w wysokości 2.994.380,43 zł. Środki wydatkowano na wykonanie docieplenia i izolacji budynków, modernizację klatki schodowej, robót budowlanych w lokalach mieszkalnych, zmianę systemu ogrzewania, wykonanie instalacji elektrycznej i wody ciepłej oraz czyszczenie elewacji zewnętrznej. Poniesiono wydatki na poziomie 63,20%.

3.2. Wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 044 606 466,48	250 395 531,57	268 942 690,85	73 793 809,18	27,44%	808 812 239,93	29,64%	
1.3.1.	- wydatki bieżące				125 731 000,44	14 223 555,65	25 796 876,89	10 761 936,82	41,72%	113 817 176,40	18,04%	
1.3.1.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	Urząd Miejski w Gliwicach	2020	2022	538 599,70	376 400,00	376 400,00	59 326,40	15,76%	376 400,00	41,13%
1.3.1.2	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej	CS1.3.		2018	2022	28 843,80	5 769,00	5 769,00	0,00	0,00%	5 769,00	80,00%
1.3.1.3	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice	CS1.3.		2018	2023	1 996 545,34	67 925,00	507 185,00	97 124,50	19,15%	525 635,00	78,54%
1.3.1.4	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia	CS3.1.		2022	2027	118 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	118 000,00	0,00%
1.3.1.5	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego (przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez Urząd Miejski i Zarząd Dróg Miejskich)	CS3.2./ OŚ7.2.1.		2023	2031	250 239,00	0,00	0,00	0,00	-	250 239,00	0,00%
1.3.1.6	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.		2026	2031	403 000,00	0,00	0,00	0,00	-	403 000,00	0,00%
1.3.1.7	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A	CS1.3.		2023	2027	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-	45 000,00	0,00%
1.3.1.8	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem sali szermierczej	CS1.3.		2024	2028	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-	15 000,00	0,00%
1.3.1.9	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"	CS1.3.		2023	2027	48 000,00	0,00	0,00	0,00	-	48 000,00	0,00%
1.3.1.10	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.		2024	2028	24 000,00	0,00	0,00	0,00	-	24 000,00	0,00%
1.3.1.11	Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2024	2029	41 069,00	0,00	0,00	0,00	-	41 069,00	0,00%
1.3.1.12	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./ CS3.2.		2016	2026	113 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	113 000,00	0,00%
1.3.1.13	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.		2018	2023	4 156,00	4 156,00	4 156,00	4 155,68	99,99%	4 156,00	99,99%
1.3.1.14	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.		2019	2022	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 389,20	99,90%	10 400,00	99,90%
1.3.1.15	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.		2019	2022	347,00	0,00	347,00	346,31	99,80%	347,00	99,80%
1.3.1.16	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.		2020	2023	2 493,70	1 247,00	1 247,00	0,00	0,00%	1 247,00	49,99%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.1.17	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2022	4 585,45	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.3.1.18	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	2020	2022	2 816,73	1 878,00	1 878,00	0,00	0,00%	1 878,00	33,33%
1.3.1.19	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.	2021	2023	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00%
1.3.1.20	Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice	CS3.1.	2020	2027	96 407 824,18	7 000 000,00	17 374 713,00	7 926 812,04	45,62%	91 123 463,00	13,70%
1.3.1.21	Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca	CS1.3.	2020	2025	1 137 207,00	450 000,00	450 000,00	290 967,30	64,66%	1 050 000,00	33,25%
1.3.1.22	Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali	C	2020	2023	70 676,45	12 233,00	12 233,00	0,00	0,00%	22 688,00	67,90%
1.3.1.23	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.	2021	2022	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00%	12 300,00	0,00%
1.3.1.24	Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów	CS1.3./CS3.1.	2021	2023	1 940 563,04	1 400 000,00	1 108 845,00	274 905,00	24,79%	1 247 835,00	49,86%
1.3.1.25	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2./OŚ7.1.1.	2014	2023	267,00	267,00	267,00	266,66	99,87%	267,00	99,87%
1.3.1.26	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2023	6 718,35	6 718,35	0,00	0,00	-	6 718,35	0,00%
1.3.1.27	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2023	347,00	0,00	0,00	0,00	-	347,00	0,00%
1.3.1.28	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2023	762,00	0,00	0,00	0,00	-	762,00	0,00%
1.3.1.29	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	728,00	728,00	728,00	0,00	0,00%	728,00	0,00%
1.3.1.30	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00%	278,00	0,00%
1.3.1.31	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2023	1 455,00	1 455,00	1 455,00	0,00	0,00%	1 455,00	0,00%
1.3.1.32	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2023	694,00	347,00	347,00	0,00	0,00%	694,00	0,00%
1.3.1.33	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2022	129,00	129,00	129,00	128,44	99,57%	129,00	99,57%
1.3.1.34	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	1 732,00	1 732,00	1 732,00	0,00	0,00%	1 732,00	0,00%
1.3.1.35	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1	2015	2025	190 939,00	0,00	0,00	0,00	-	190 939,00	0,00%

Urząd Miejski w Gliwicach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.3.1.36	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczego	CS2.2.	Jednostki Oświaty i Wychowania	2022	2026	3 668 280,00	0,00	678 150,00	2 424,13	0,36%	3 668 280,00	0,07%
1.3.1.37	Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej	CS1.3.	Miejski Zarząd Usług Komunalnych	2020	2022	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 136,52	99,96%	1 137,00	99,96%
1.3.1.38	Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych	CS1.3.		2021	2022	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	0,00%	5 737,00	0,00%
1.3.1.39	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.		2021	2022	312,00	312,00	312,00	0,00	0,00%	312,00	0,00%
1.3.1.40	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.		2020	2022	3 117,00	0,00	3 117,00	3 116,76	99,99%	3 117,00	99,99%
1.3.1.41	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022	CS2.2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2022	447 300,00	167 870,42	167 870,42	167 870,42	100,00%	167 870,42	100,00%
1.3.1.42	Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023	CS2.2.		2022	2023	460 080,00	0,00	355 080,00	27 894,00	7,86%	460 080,00	6,06%
1.3.1.43	Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"	CS2.2.		2022	2023	30 267,75	0,00	25 727,59	0,00	0,00%	30 267,75	0,00%
1.3.1.44	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej	CS1.2.	Zarząd Dróg Miejskich	2021	2025	29 520,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00%	29 520,00	0,00%
1.3.1.45	Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52	CS3.2.		2020	2022	695,00	695,00	695,00	0,00	0,00%	695,00	0,00%
1.3.1.46	Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2023	2029	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-	80 000,00	0,00%
1.3.1.47	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CS1.2.		2007	2023	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00%
1.3.1.48	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską	CS1.2./CS3.2.		2010	2022	400,00	0,00	400,00	357,75	89,44%	400,00	89,44%
1.3.1.49	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.		2011	2022	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%
1.3.1.50	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.		2013	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.51	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.		2011	2023	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%
1.3.1.52	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2./CS3.2.		2015	2023	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00%
1.3.1.53	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.		2015	2022	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00%	420,00	0,00%
1.3.1.54	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.		2009	2024	19 419,66	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	18 450,00	4,99%
1.3.1.55	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OŚ7.2.1.	2017	2022	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.1.56	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2023	13 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00%
1.3.1.57	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2023	1 485,00	485,00	485,00	0,00	0,00%	1 485,00	0,00%
1.3.1.58	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej	CS3.2.	2019	2023	1 909,22	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	47,62%
1.3.1.59	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2023	1 400,00	700,00	700,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00%
1.3.1.60	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2022	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%
1.3.1.61	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00%
1.3.1.62	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łabędy	CS1.2./CS3.2.	2009	2022	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	-	5 600,00	0,00%
1.3.1.63	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	10 333,33	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	3,23%
1.3.1.64	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	8 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00%
1.3.1.65	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2022	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00%
1.3.1.66	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2024	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-	1 000,00	0,00%
1.3.1.67	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00%
1.3.1.68	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.69	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.70	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.71	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.72	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CS3.2.	2022	2023	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00%
1.3.1.73	Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS3.2.	2021	2023	910,00	0,00	0,00	0,00	-	910,00	0,00%
1.3.1.74	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2021	2023	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00%
1.3.1.75	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera	CS3.2.	2017	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.1.76	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2022	14 471,69	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.3.1.77	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2023	14 775,09	14 145,88	14 145,88	0,00	0,00%	14 145,88	4,26%
1.3.1.78	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.1.79	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	2020	2024	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	13 000,00	0,00%
1.3.1.80	System monitoringu wizyjnego miasta	CS2.3.	2021	2024	17 415 714,96	4 546 506,00	4 546 506,00	1 894 715,71	41,67%	13 573 874,00	32,94%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				918 875 466,04	236 171 975,92	243 145 813,96	63 031 872,36	25,92%	694 995 063,53	31,22%
1.3.2.1	Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040	CS3.1.	2020	2022	408 940,35	224 988,00	224 988,00	10 578,00	4,70%	224 988,00	47,57%
1.3.2.2	Zakup licencji do aplikacji Vulcan	CS2.3.	2022	2024	199 661,00	0,00	79 237,00	79 236,30	100,00%	199 661,00	39,69%
1.3.2.3	Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim	CS3.2.	2020	2022	21 962 055,69	16 464 817,00	16 464 817,00	11 616 060,19	70,55%	16 464 817,00	77,92%
1.3.2.4	Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum - Sońnica	CS1.3./OŚ7.2.1.	2014	2022	7 194 760,42	2 658 000,00	2 658 000,00	7 247,13	0,27%	2 658 000,00	63,16%
1.3.2.5	IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2016	2022	3 401 593,45	518 000,00	406 000,00	403 331,03	99,34%	406 000,00	99,92%
1.3.2.6	Budowa szpitala miejskiego	CS3.1./CS3.2.	2016	2026	127 005 838,14	1 572 000,00	1 572 000,00	696 449,99	44,30%	121 572 000,00	4,83%
1.3.2.7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków	OŚ7.1.1.	2018	2023	6 387 545,40	3 150 000,00	3 150 000,00	2 460,00	0,08%	6 300 000,00	1,41%
1.3.2.8	Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka	CS2.1.	2018	2023	12 458 392,98	2 145 844,00	2 662 230,00	1 462,23	0,05%	12 201 398,00	2,07%
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14	OŚ7.1.1.	2018	2023	193 883,00	450 000,00	141 793,00	0,00	0,00%	171 793,00	11,39%
1.3.2.10	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12	CS3.1.	2019	2022	26 946 153,08	18 065 563,00	18 615 563,00	12 153 924,28	65,29%	18 615 563,00	76,02%
1.3.2.11	Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej	CS1.3.	2019	2022	6 761 844,79	5 949 000,00	5 949 000,00	2 224 299,35	37,39%	5 949 000,00	44,92%
1.3.2.12	Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym	CS1.3.	2019	2022	687 131,72	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	440 000,00	35,97%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.13	Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera	CS1.3.	2019	2022	1 091 261,75	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	8,36%
1.3.2.14	Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej	CS3.1.	2019	2023	1 645 281,77	1 300 000,00	1 300 000,00	105 772,26	8,14%	1 480 000,00	16,47%
1.3.2.15	Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej	CS1.3.	2020	2023	1 687 451,00	33 753,00	33 753,00	0,00	0,00%	233 753,00	86,15%
1.3.2.16	Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym	CS2.2.	2019	2022	736 531,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	700 000,00	4,96%
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B	OŚ7.1.1.	2020	2022	1 759 752,50	1 714 673,00	1 714 673,00	258 844,27	15,10%	1 714 673,00	17,27%
1.3.2.18	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielecka 1 - modernizacja boisk szkolnych	CS1.3.	2021	2022	33 873,00	33 873,00	33 873,00	0,00	0,00%	33 873,00	0,00%
1.3.2.19	Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej	CS1.3.	2021	2023	775 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	775 000,00	0,00%
1.3.2.20	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych	CS1.3.	2021	2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00%
1.3.2.21	Budowa boisk sportowych w Sośnicy	CS1.3.	2021	2022	1 278 000,00	1 069 000,00	1 278 000,00	0,00	0,00%	1 278 000,00	0,00%
1.3.2.22	Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24	OŚ7.1.1.	2022	2024	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-	70 000,00	0,00%
1.3.2.23	Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem	CS2.3.	2022	2025	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	1 200 000,00	0,00%
1.3.2.24	Lodowisko "Tafła" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego	CS1.3.	2021	2022	1 753 600,00	453 600,00	1 753 600,00	0,00	0,00%	1 753 600,00	0,00%
1.3.2.25	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych	CS3.3.	2021	2022	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	150 000,00	0,00%
1.3.2.26	Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 - wykonanie węzła ciepła	OŚ7.1.1.	2022	2023	75 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	75 000,00	0,00%
1.3.2.27	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwośnie 2 - utwardzenie terenu	CS1.3.	2021	2022	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	130 000,00	0,00%
1.3.2.28	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I	CS3.2.	2018	2023	16 673 255,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00%	8 992 755,00	46,06%
1.3.2.29	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II	CS3.2.	2019	2025	18 247 667,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00%	16 037 917,00	12,11%
1.3.2.30	Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III	CS3.2.	2020	2025	18 247 667,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00%	17 437 917,00	4,44%
1.3.2.31	Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego	CS3.1.	2015	2026	20 950 408,44	1 580 108,00	1 580 108,00	132 913,80	8,41%	13 843 136,00	34,56%
1.3.2.32	Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice	CS2.3.	2022	2023	184 213,00	0,00	0,00	0,00	-	184 213,00	0,00%

Urząd Miejski
w Gliwicach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.33	Opracowanie strategicznej mapy hałasu	CS2.2.	2021	2022	354 240,00	354 240,00	354 240,00	0,00	0,00%	354 240,00	0,00%
1.3.2.34	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	OŚ7.1.1	2021	2022	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00%	79 950,00	0,00%
1.3.2.35	Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej	CS3.2. / OŚ7.1.1.	2014	2023	5 085 911,51	0,00	0,00	0,00	-	4 689 806,00	7,79%
1.3.2.36	Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym	CS3.2.	2014	2022	664 077,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	100,00%
1.3.2.37	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2014	2023	6 859 594,10	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00%	126 690,00	98,15%
1.3.2.38	Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego	CS1.3.	2017	2022	906 550,00	872 110,00	872 110,00	872 109,07	100,00%	872 110,00	100,00%
1.3.2.39	Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników	CS3.2.	2019	2023	3 344 475,84	129 150,00	129 150,00	0,00	0,00%	3 129 150,00	6,44%
1.3.2.40	Budowa oświetlenia ul. Błonie	CS3.2.	2019	2022	717 824,68	660 479,00	660 479,00	0,00	0,00%	660 479,00	7,99%
1.3.2.41	Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem	CS3.2.	2019	2022	547 878,28	507 930,00	507 930,00	0,00	0,00%	507 930,00	7,29%
1.3.2.42	Budowa oświetlenia ul. Portowej	CS3.2.	2020	2023	979 267,65	0,00	0,00	0,00	-	850 000,00	13,20%
1.3.2.43	Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej	CS3.2.	2020	2023	2 101 953,42	0,00	0,00	0,00	-	1 983 661,00	5,63%
1.3.2.44	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej	CS3.2.	2020	2022	319 880,00	319 880,00	319 880,00	78 450,00	24,52%	319 880,00	24,52%
1.3.2.45	Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta	CS3.2.	2020	2022	103 193,00	62 328,00	89 663,00	0,00	0,00%	89 663,00	13,11%
1.3.2.46	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego	CS3.2.	2020	2023	196 800,00	0,00	0,00	0,00	-	196 800,00	0,00%
1.3.2.47	Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej	CS1.3./ OŚ7.2.1.	2020	2022	97 170,00	94 710,00	97 170,00	0,00	0,00%	97 170,00	0,00%
1.3.2.48	Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką	CS3.2.	2020	2022	501 665,00	313 000,00	474 359,00	0,00	0,00%	474 359,00	5,44%
1.3.2.49	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego	CS3.2.	2020	2022	152 705,00	152 705,00	152 705,00	0,00	0,00%	152 705,00	0,00%
1.3.2.50	Projekt gliwickiej ławeczki pamięci	CS1.3.	2021	2022	3 936,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	3 936,00	100,00%
1.3.2.51	Budowa oświetlenia na ul. Pocztovej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej	CS3.2.	2021	2022	120 745,00	120 745,00	120 745,00	120 744,99	100,00%	120 745,00	100,00%
1.3.2.52	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami	CS1.3.	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	0,00%

Urząd Miejski w Gliwicach

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.53	Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami	CS1.3.	2022	2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-	700 000,00	0,00%
1.3.2.54	Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej	CS1.3.	2022	2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-	150 000,00	0,00%
1.3.2.55	Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego	CS3.2.	2021	2022	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00%	51 660,00	0,00%
1.3.2.56	Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice	CS2.1.	2022	2023	330 000,00	0,00	0,00	0,00	-	330 000,00	0,00%
1.3.2.57	Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami	CS3.2.	2022	2023	57 907,00	0,00	0,00	0,00	-	57 907,00	0,00%
1.3.2.58	Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury	CS3.2.	2022	2023	72 085,00	0,00	0,00	0,00	-	72 085,00	0,00%
1.3.2.59	Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej	CS3.2.	2022	2023	173 570,00	0,00	0,00	0,00	-	173 570,00	0,00%
1.3.2.60	Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2010	2023	109 620 965,73	10 000 000,00	10 000 000,00	2 952 522,33	29,53%	20 592 273,00	83,91%
1.3.2.61	Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską	OŚ7.4.1.	2014	2022	977 209,74	199 414,00	199 414,00	0,00	0,00%	199 414,00	79,59%
1.3.2.62	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego	OŚ7.4.1.	2014	2023	1 345 847,15	561 452,00	174 599,00	128 473,50	73,58%	561 453,00	67,83%
1.3.2.63	Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1	OŚ7.4.1.	2014	2024	0,00	786 371,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.64	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łąbedzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej	OŚ7.4.1.	2017	2024	1 409 582,50	0,00	0,00	0,00	-	1 329 940,00	5,65%
1.3.2.65	Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego	OŚ7.4.1.	2015	2025	39 018 125,00	1 581 650,00	4 402 614,00	1 037 875,45	23,57%	37 985 695,00	5,31%
1.3.2.66	Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta	OŚ7.4.1.	2019	2025	2 269 644,15	537 253,00	537 253,00	224 090,50	41,71%	1 487 254,00	44,35%
1.3.2.67	Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2019	2024	0,00	410 800,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.68	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej	OŚ7.4.1.	2020	2024	7 682 310,00	239 260,00	1 082 310,00	0,00	0,00%	7 682 310,00	0,00%
1.3.2.69	Przebudowa odwodnienia od ul. Łąbedzkiej do Parku Szwajcaria	OŚ7.4.1.	2020	2022	205 410,00	205 410,00	205 410,00	51 660,00	25,15%	205 410,00	25,15%
1.3.2.70	Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników	OŚ7.4.1.	2020	2025	4 119 880,00	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00%	4 119 880,00	0,00%
1.3.2.71	Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza	OŚ7.4.1.	2020	2022	365 026,00	322 886,00	342 886,00	0,00	0,00%	342 886,00	6,07%
1.3.2.72	Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej	OŚ7.4.1.	2020	2025	505 628,00	0,00	0,00	0,00	-	451 508,00	10,70%
1.3.2.73	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy	OŚ7.4.1.	2020	2023	3 992 275,00	954 489,00	954 489,00	0,00	0,00%	3 940 861,00	1,29%

**Urząd Miejski
w Gliwicach**

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.74	Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Słonecznej	OŚ7.4.1.	2020	2023	3 319 420,00	319 420,00	319 420,00	0,00	0,00%	3 319 420,00	0,00%
1.3.2.75	Budowa odwodnienia ul. Jesiennej	OŚ7.4.1.	2020	2022	83 640,00	388 840,00	83 640,00	0,00	0,00%	83 640,00	0,00%
1.3.2.76	Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców	OŚ7.4.1.	2020	2022	1 820 569,00	1 777 839,00	1 757 839,00	5 531,13	0,31%	1 757 839,00	3,75%
1.3.2.77	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego	OŚ7.4.1.	2021	2023	8 165 882,14	5 261 701,00	5 566 901,00	1 348 631,56	24,23%	7 711 162,00	22,08%
1.3.2.78	Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej	OŚ7.4.1.	2021	2023	0,00	607 250,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.79	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii	OŚ7.4.1.	2021	2022	60 885,00	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00%	60 885,00	0,00%
1.3.2.80	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława	OŚ7.4.1.	2021	2022	110 700,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00%	110 700,00	0,00%
1.3.2.81	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów	OŚ7.4.1.	2021	2022	66 420,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00%	66 420,00	0,00%
1.3.2.82	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana	OŚ7.4.1.	2021	2022	58 029,00	58 029,00	58 029,00	0,00	0,00%	58 029,00	0,00%
1.3.2.83	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprzowicza	OŚ7.4.1.	2021	2022	55 965,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00%	55 965,00	0,00%
1.3.2.84	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej	OŚ7.4.1.	2021	2022	62 868,00	62 868,00	62 868,00	0,00	0,00%	62 868,00	0,00%
1.3.2.85	Odwodnienie terenów w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrad A4 i A1 oraz ul. Pszczyńskiej	OŚ7.4.1.	2021	2022	750 300,00	0,00	675 270,00	0,00	0,00%	675 270,00	10,00%
1.3.2.86	Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej	OŚ7.4.1.	2022	2024	949 000,00	0,00	0,00	0,00	-	949 000,00	0,00%
1.3.2.87	Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych	CS2.1.	2021	2023	15 600 781,50	3 007 000,00	3 007 000,00	447,00	0,01%	15 522 000,00	0,51%
1.3.2.88	Miejska Platforma Partycypacyjna	CS2.1.	2021	2022	100 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	40,00%
1.3.2.89	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej	CS3.3.	2019	2022	4 398 042,00	1 177 279,00	1 485 486,00	729 819,84	49,13%	1 485 486,00	82,82%
1.3.2.90	V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą	CS3.3.	2019	2022	3 508 230,21	1 100 000,00	1 105 849,00	0,00	0,00%	1 105 849,00	68,48%
1.3.2.91	Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2023	7 192 865,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00%	7 000 000,00	2,68%
1.3.2.92	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2022	13 052 334,93	6 251 928,00	7 748 901,00	2 861 135,22	36,92%	7 748 901,00	62,55%
1.3.2.93	Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2020	2023	12 163 383,36	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	12 000 000,00	1,34%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.94	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola	CS3.3.	2021	2022	371 770,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	32,75%
1.3.2.95	Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej	CS3.3.	2021	2022	3 835 900,00	0,00	857 894,04	549 813,50	64,09%	857 894,04	91,97%
1.3.2.96	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca	CS3.3.	2021	2022	1 149 999,61	559 057,00	559 057,00	0,00	0,00%	559 057,00	51,39%
1.3.2.97	Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania	CS3.3.	2021	2022	900 000,00	500 000,00	500 000,00	6 150,00	1,23%	500 000,00	45,13%
1.3.2.98	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych	CS3.3.	2021	2022	998 899,97	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00%	650 000,00	34,93%
1.3.2.99	Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa szkoły	CS3.3.	2022	2023	4 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	4 500 000,00	0,00%
1.3.2.100	Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa szkoły	CS3.3.	2022	2023	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	2 500 000,00	0,00%
1.3.2.101	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J.Ligonia 36 - budowa przedszkola	CS3.3.	2022	2023	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	5 100 000,00	0,00%
1.3.2.102	Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"	CS1.3.	2013	2022	9 112 271,21	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00%	570 000,00	93,74%
1.3.2.103	Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120	CS1.3.	2020	2022	2 419 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 420 394,33	78,91%	1 800 000,00	84,31%
1.3.2.104	Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie	CS1.3.	2021	2022	437 818,00	599 688,00	399 688,00	236 516,36	59,18%	399 688,00	62,73%
1.3.2.105	Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego	CS1.3.	2020	2022	5 703 766,00	2 550 000,00	2 700 000,00	1 379 185,01	51,08%	2 700 000,00	76,84%
1.3.2.106	Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina	CS1.3.	2020	2022	2 881 108,00	2 700 000,00	2 696 883,00	1 135 915,51	42,12%	2 696 883,00	45,82%
1.3.2.107	Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa	CS1.2.	2007	2023	2 253 983,10	350 000,00	112 000,00	0,00	0,00%	472 000,00	79,06%
1.3.2.108	Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogorską	CS1.2./CS3.2.	2010	2022	5 956 903,35	2 920 000,00	3 251 000,00	1 618 936,38	49,80%	3 251 000,00	72,60%
1.3.2.109	Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego	CS2.3.	2011	2022	579 330,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00%	49 200,00	100,00%
1.3.2.110	Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką	CS1.2./CS3.2.	2011	2022	478 280,62	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	47,73%
1.3.2.111	Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego - Jasnogórska	CS1.2./CS3.2.	2013	2023	501 400,92	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	60,11%
1.3.2.112	Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska - Rolników	CS1.2./CS3.2.	2011	2023	7 130 881,14	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	6 700 000,00	6,04%
1.3.2.113	Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta	CS1.2./CS3.2.	2015	2023	586 100,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	14,69%
1.3.2.114	Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy	CS1.2./CS3.2.	2015	2023	3 047 293,50	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	3 000 000,00	1,55%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.115	Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej	CS1.2./CS3.2.	2015	2022	9 233 999,87	8 500 000,00	8 500 000,00	1 438 807,46	16,93%	8 500 000,00	23,53%
1.3.2.116	Przebudowa ul. Architektów	CS1.2./CS3.2.	2016	2022	482 457,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	97,93%
1.3.2.117	Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego	CS1.2.	2009	2024	51 531 993,60	18 000 000,00	13 842 322,00	65 948,15	0,48%	44 120 000,00	14,51%
1.3.2.118	Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa	CS1.3./OS7.2.1.	2017	2022	517 901,20	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	51,73%
1.3.2.119	Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego	CS3.2.	2018	2022	218 080,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	54,15%
1.3.2.120	Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej	CS3.2.	2018	2023	934 440,73	500 000,00	850 000,00	1,23	0,00%	850 000,00	9,04%
1.3.2.121	Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia	CS1.2./CS3.2.	2019	2023	2 952 393,58	2 450 000,00	2 450 000,00	660 067,48	26,94%	2 950 000,00	22,44%
1.3.2.122	Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry	CS3.2.	2020	2022	4 389 600,65	1 300 000,00	1 300 000,00	838 987,61	64,54%	1 300 000,00	89,50%
1.3.2.123	Rozbudowa ul. Portowej	CS3.2.	2019	2023	390 212,28	300 000,00	300 000,00	45 633,00	15,21%	300 000,00	34,81%
1.3.2.124	Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knuruwskiej	CS3.2.	2019	2023	257 919,50	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	200 000,00	22,46%
1.3.2.125	Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka	CS3.2.	2019	2023	10 875 411,37	8 520 000,00	8 520 000,00	135 758,75	1,59%	10 520 000,00	4,52%
1.3.2.126	Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza	CS3.2.	2019	2022	178 892,00	80 000,00	80 000,00	1 783,50	2,23%	80 000,00	56,28%
1.3.2.127	Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą	CS3.2.	2019	2022	3 654 844,09	2 150 000,00	2 314 000,00	1 151 320,25	49,75%	2 314 000,00	68,19%
1.3.2.128	Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat	CS3.2.	2019	2022	1 509 502,60	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	96,03%
1.3.2.129	Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice - Łąbedy	CS1.2./CS3.2.	2009	2023	6 082 960,98	500 000,00	220 000,00	29,52	0,01%	500 000,00	91,78%
1.3.2.130	Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą	CS3.2.	2019	2024	19 245 914,84	4 722 000,00	4 722 000,00	0,00	0,00%	13 722 000,00	28,70%
1.3.2.131	Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	559 327,55	350 000,00	350 000,00	109 085,72	31,17%	350 000,00	56,93%
1.3.2.132	Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy	CS3.2.	2020	2023	447 911,92	250 000,00	250 000,00	35 935,18	14,37%	250 000,00	52,21%
1.3.2.133	Zagospodarowanie płyty Rynku	CS3.2.	2020	2022	1 524 600,00	1 500 000,00	1 500 000,00	238 352,73	15,89%	1 500 000,00	17,25%
1.3.2.134	Rozbudowa ul. Zbożowej	CS1.1./CS3.2.	2020	2024	9 448 892,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	9 350 000,00	1,05%
1.3.2.135	Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta	CS1.2.	2021	2024	50 477 464,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	50 358 154,00	0,24%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania		
1.3.2.136	Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona	CS1.2.	2021	2022	308 030,00	110 000,00	110 000,00	100 860,00	91,69%	110 000,00	97,03%
1.3.2.137	Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską	CS3.2.	2020	2022	164 145,00	150 000,00	150 000,00	12 300,00	8,20%	150 000,00	16,11%
1.3.2.138	Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim	CS3.2.	2021	2022	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00%
1.3.2.139	Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli	CS3.2.	2021	2023	328 425,00	270 000,00	270 000,00	12 300,00	4,56%	270 000,00	21,53%
1.3.2.140	Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej	CS3.2.	2021	2023	333 825,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	10,13%
1.3.2.141	Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta	CS3.2.	2021	2023	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	250 000,00	0,00%
1.3.2.142	Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową	CS3.2.	2021	2022	426 260,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	17,89%
1.3.2.143	Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa	CS3.2.	2021	2023	350 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	350 000,00	0,00%
1.3.2.144	Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka	CS1.2.	2021	2023	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	300 000,00	0,00%
1.3.2.145	Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską	CS3.2.	2021	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00%
1.3.2.146	Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską	CS1.2.	2021	2022	0,00	150 000,00	0,00	0,00	-	0,00	-
1.3.2.147	Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice	CS3.2.	2022	2023	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	500 000,00	0,00%
1.3.2.148	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej	CS3.2.	2021	2023	6 290 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	80 392,80	3,09%	6 290 000,00	1,28%
1.3.2.149	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej - Rymera	CS3.2.	2017	2023	10 211 225,27	8 987 286,63	8 987 286,63	87 699,00	0,98%	10 092 899,27	2,02%
1.3.2.150	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap II	CS3.2.	2018	2022	14 683 423,00	4 487 080,29	4 487 080,29	3 558 952,88	79,32%	4 487 080,29	93,68%
1.3.2.151	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową	CS3.2.	2019	2023	19 185 224,91	11 000 000,00	11 000 000,00	8 794 466,62	79,95%	17 172 519,12	56,33%
1.3.2.152	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górna i Samotną - etap III	CS3.2.	2019	2023	8 287 196,38	6 900 000,00	6 900 000,00	1 067 809,55	15,48%	8 155 401,88	14,48%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2022				Limit zobowiązań	% wykonania łącznych nakładów	
			od	do		plan wg uchwały	plan po zmianach na dzień 30.06.2022	wykonanie na dzień 30.06.2022	% wykonania			
1.3.2.153	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II	CS3.2.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2020	2024	6 587 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00%	6 587 000,00	0,00%
1.3.2.154	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych	CS2.2.		2021	2024	9 721 812,93	84 870,00	2 500 000,00	88 264,80	3,53%	9 721 812,93	0,91%
1.3.2.155	Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV	CS3.2.		2021	2025	34 427 100,00	6 504 600,00	6 504 600,00	0,00	0,00%	34 427 100,00	0,00%
1.3.2.156	Adaptacja budynku przy ul. R.Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego	CS2.2.		2021	2022	1 651 355,00	1 611 503,00	1 611 503,00	2 999,62	0,19%	1 611 503,00	2,59%
1.3.2.157	Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego	CS2.2.		2022	2023	380 000,00	0,00	0,00	0,00	-	380 000,00	0,00%

Plan wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe został zrealizowany następująco:

Urząd Miejski w Gliwicach:

1. **Opracowanie Strategii rozwoju miasta Gliwice 2040**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Przeprowadzono spotkanie grup eksperckich w ramach działań dotyczących przygotowania Strategii. 7 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Gliwice 2040. Poniesiono wydatki na poziomie 11,62%.
2. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem areny lekkoatletycznej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji zostaną dokonane w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
3. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Areny Gliwice**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Dokonano okresowych płatności za pełnienie funkcji Menadżera Projektu w okresie gwarancji oraz opłaty sądowej za wnioski o zawiązanie do próby ugodowej w ramach nierozliczonych zobowiązań. Poniesiono wydatki na poziomie 19,15%.
4. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Płatności za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji zostaną dokonane w II półroczu, po zakończeniu inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
5. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem centrum przesiadkowego**, przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich; nie przewidziano środków na realizację w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
6. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem szpitala miejskiego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
7. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem hali sportowej przy ul. Bojkowskiej 20A**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
8. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem sali szermierczej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
9. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem układu chłodniczego na lodowisku "Tafla"**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
10. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem budynku przy ul. Cichociemnych 14**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
11. **Regulowanie zobowiązań związanych z funkcjonowaniem remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
12. **Budowa szpitala miejskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Dokonano inwentaryzacji i wycinki drzew oraz krzewów. Końcowe płatności zostaną dokonane w II półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 43,53%.
13. **Budowa remizy strażackiej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Brzezinka**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 7 kwietnia br. podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz 15 czerwca br. podpisano umowę na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,21%.
14. **Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku przy ul. ks. Ziemowita 12**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2021 r. kontynuowane są prace budowlane w budynku głównym oraz sali koncertowej, wykonano uzbrojenie terenu, chodniki, drogi dojazdowe, miejsca postojowe oraz ogrodzenie.

- Poniesiono wydatki na poziomie 65,31%.
15. **Rozbudowa parkingu przy ul. J. Elsnera**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 maja br. podpisano umowę na rozbudowę parkingu.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,03%.
 16. **Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi dojazdowej do obiektu.
Nie poniesiono wydatków.
 17. **Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 - przebudowa kotłowni wraz z przyłączem gazowym**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 25 kwietnia br. podpisano umowę na realizację zadania.
Nie poniesiono wydatków.
 18. **Termomodernizacja budynku przy ul. K. Damrota 10B**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa kompleksowa termomodernizacja budynku.
Poniesiono wydatki na poziomie 15,08%.
 19. **Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 - rozbudowa sali szermierczej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
 20. **Działania promocyjne związane z wydarzeniami organizowanymi w Arenie Gliwice**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. na prowadzenie działań promujących miasto Gliwice realizowane są usługi polegające między innymi na stałej ekspozycji treści wizerunkowych miasta na terenie obiektu i na stronie internetowej Areny Gliwice oraz w mediach społecznościowych operatora hali. 1 lutego br. podpisano umowę na świadczenie usług promocyjnych miasta Gliwice związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz gospodarczych. Dokonano częściowych płatności za zrealizowane usługi.
Poniesiono wydatki na poziomie 45,62%.
 21. **Wdrożenie i utrzymanie systemu zniżek, ulg i preferencji pn. Gliwicka Karta Mieszkańca**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa utrzymywanie systemu do obsługi programu polegającego na wprowadzeniu ulg dla mieszkańców w opłatach za korzystanie z miejskich obiektów użyteczności publicznej oraz innych usług świadczonych przez miasto.
Poniesiono wydatki na poziomie 64,66%.
 22. **Złożenie spraw do Trybunału Konstytucyjnego w związku z niekorzystnymi prawomocnymi orzeczeniami Naczelnego Sądu Administracyjnego w obszarach: zakres podmiotowy centralizacji podatku VAT oraz opodatkowanie opłat za gospodarowanie odpadami w ramach usługi najmu lokali**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zgodnie ze złożonymi wnioskami w 2021 r. do Trybunału Konstytucyjnego trwa oczekiwanie na wyznaczenie terminu rozprawy.
Nie poniesiono wydatków.
 23. **Opracowanie strategicznej mapy hałasu**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2021 r. na opracowanie strategicznej mapy hałasu, w tym wykonania aktualizacji portalu internetowego dla mapy, trwają odbiory końcowe poszczególnych zakresów umowy.
Nie poniesiono wydatków
 24. **Utrzymanie systemu miejskich wypożyczalni rowerów**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 marca br. podpisano umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu miejskich wypożyczalni rowerów.
Poniesiono wydatki na poziomie 24,79%.
 25. **Modernizacja oświetlenia ul. Kozielskiej**, zrealizowano przyłączenie do sieci energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,87%.
 26. **Budowa infrastruktury miejskiej związanej z publicznym transportem zbiorowym**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności dotyczące przyłączenia do sieci energii elektrycznej zaplanowano na kolejny rok.

27. **Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na odcinku od ul. Łanowej do ul. Knurowskiej. 8 lutego br. podpisano umowę na przyłączenie do sieci energii elektrycznej. Nie poniesiono wydatków.
28. **Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Mechaników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
29. **Budowa oświetlenia ul. Błonie**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W II półroczu przewiduje się podłączenie do sieci energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Nie poniesiono wydatków.
30. **Budowa oświetlenia ul. Gajowej i ul. Pod Borem**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W II półroczu przewiduje się podłączenie do sieci energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Nie poniesiono wydatków.
31. **Budowa oświetlenia ul. Portowej**, w ramach realizacji przedsięwzięcia w II półroczu przewiduje się podłączenie do sieci energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Nie poniesiono wydatków.
32. **Budowa oświetlenia ul. Toszeckiej**, w ramach realizacji przedsięwzięcia w II półroczu przewiduje się podłączenie do sieci energii elektrycznej. Postępowanie przetargowe na realizację inwestycji zostanie ogłoszone po pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Nie poniesiono wydatków.
33. **Budowa oświetlenia pod dwoma wiaduktami w ciągu ul. W. Reymonta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 16 marca br. podpisano umowę na budowę oświetlenia. Dokonano zapłaty za przyłączenie do sieci energii elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,14%.
34. **Budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, Panewnicką i Kujawską**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach porozumienia z 2021 r. w sprawie zaprojektowania suchego polderu, trwa postępowanie w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Nie poniesiono wydatków.
35. **Budowa infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Inwestycja będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. 2 marca br. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz udzielenie zamówienia na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej z retencją wód na terenie ww. obszaru. Trwa postępowanie przetargowe prowadzone przez spółkę na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 23,57%.
36. **Zakup licencji do aplikacji Vulcan**, 1 lutego br. podpisano umowy na zakup programu Vulcan i użytkowanie licencji na okres 2022-2025. Dokonano rocznej opłaty za użytkowanie licencji. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
37. **Nabywanie nieruchomości i praw do nieruchomości w okresie wieloletnim**, w ramach realizacji przedsięwzięcia dokonano nabycia nieruchomości w obrębie Trynek, pokryto opłaty sądowe i koszty notarialne związane z nabyciem działek oraz dokonano wyceny i podziału nieruchomości przeznaczonych do nabycia. Poniesiono wydatki na poziomie 70,55%.
38. **Budowa trasy rowerowej na odcinku Centrum – Sośnica**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Inwestycja będzie realizowana

w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Dokonano częściowej płatności za zrealizowane prace projektowe.

Poniesiono wydatki na poziomie 0,27%.

39. **IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a - modernizacja boisk szkolnych**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Obiekt został przekazany do użytkowania. Poniesiono wydatki na poziomie 99,34%
40. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Kozielska 39 - termomodernizacja i modernizacja budynków**, dokonano płatności za wykonanie aktualizacji audytu energetycznego. W związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na realizację inwestycji, w II półroczu planowane jest ogłoszenie kolejnego postępowania. Poniesiono wydatki na poziomie 0,08%.
41. **Termomodernizacja budynku przy ul. Cichociemnych 14**, w II półroczu planowane jest wykonanie suplementu do opracowanej w 2020 r. przez użytkownika obiektu dokumentacji projektowej w celu uaktualnienia rozwiązań projektowych oraz zaprojektowania dodatkowych instalacji. Nie poniesiono wydatków.
42. **Szkoła "Filomata" ul. Bojkowska 20A - budowa hali sportowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwają prace w zakresie zagospodarowania terenu. Dokonano częściowych płatności za realizację zadania oraz za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Poniesiono wydatki na poziomie 37,39%.
43. **Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym**, przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie zleceń dotyczących wykonania nowych lub przebudowy istniejących parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym. Trwa realizacja zlecenia dotyczącego wykonania utwardzenia terenu płytami ażurowymi przed budynkiem starej szkoły, przy ul. Nad Łąkami 1 w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Jednorazowa płatność za zlecenia wykonane w 2022 r. nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
44. **Modernizacja masztu Radiostacji Gliwickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano I etap ekspertyzy stanu technicznego masztu radiostacji; II etap jest w trakcie realizacji. Trwa postępowanie przetargowe na roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznej. Poniesiono wydatki na poziomie 8,14%.
45. **Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – modernizacja boisk szkolnych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
46. **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - uzupełnienie infrastruktury obiektów sportowych**, unieważniono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowań na dokumentację oraz częściową realizację. Nie poniesiono wydatków.
47. **Budowa boisk sportowych w Sośnicy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano I etap inwestycji dotyczący budowy dwóch boisk plażowych do piłki siatkowej; płatność nastąpi w II półroczu. 28 czerwca br. podpisano umowę na wykonanie II etapu inwestycji dotyczącego budowy boiska do piłki nożnej/ręcznej plażowej w systemie zaprojektuj i wybuduj. Nie poniesiono wydatków.
48. **Termomodernizacja budynku przy ul. Fiołkowej 24**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
49. **Budowa Zintegrowanego Centrum Zarządzania Miastem**, trwają przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej, które planowane jest w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
50. **Lodowisko "Tafla" ul. Akademicka 29 - modernizacja układu chłodniczego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 28 lutego br. podpisano umowę na wykonanie usługi polegającej na doradztwie merytorycznym, w tym opracowaniu programu funkcjonalno - użytkowego dla planowanego zadania. Ogłoszenie postępowania przetargowego na

modernizację układu chłodniczego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano na II półrocze.

Nie poniesiono wydatków.

51. **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 - wykonanie drenażu przy murach oporowych**, trwa postępowanie przetargowe na wykonanie drenażu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nie poniesiono wydatków.
52. **Zespół Szkół Samochodowych ul. Strzelców Bytomskich 25 - wykonanie węzła ciepła**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 4 maja br. podpisano umowę na wykonanie węzła ciepła w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Nie poniesiono wydatków.
53. **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. Przedwoźnie 2 - utwardzenie terenu**, zakończono realizację zadania; płatność nastąpi w II półroczu.
Nie poniesiono wydatków.
54. **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap I**, w ramach kontynuacji finansowania zadania w II półroczu planuje się przekazać środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Środki w wysokości 3.000.000 zł będą pochodzić z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego; pozostała kwota będzie stanowiła wysokość partycypacji miasta w kosztach realizacji inwestycji.
Nie poniesiono wydatków.
55. **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap II**, w ramach kontynuacji finansowania zadania w II półroczu planuje się przekazać środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Środki w wysokości 6.000.000 zł będą pochodzić z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego; pozostała kwota będzie stanowiła wysokość partycypacji miasta w kosztach realizacji inwestycji.
Nie poniesiono wydatków.
56. **Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Dworskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - etap III**, w ramach kontynuacji finansowania zadania w II półroczu planuje się przekazać środki na budowę dwóch budynków mieszkalnych w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym - Zarządowi Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Środki w wysokości 6.000.000 zł będą pochodzić z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego; pozostała kwota będzie stanowiła wysokość partycypacji miasta w kosztach realizacji inwestycji.
Nie poniesiono wydatków.
57. **Modernizacja wybranych pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego**, wykonano wentylację mechaniczną w wybranych pomieszczeniach Urzędu.
Poniesiono wydatki na poziomie 8,41%.
58. **Analiza warunków przewietrzania miasta Gliwice**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
59. **Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwają odbiory końcowe z opracowania raportu z wykonania planu gospodarki niskoemisyjnej za lata 2018-2020 oraz raportu z realizacji programu ochrony środowiska za lata 2019-2020. Trwa opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta z perspektywą do 2040 r.
Nie poniesiono wydatków.
60. **Budowa ciągu pieszego w rejonie Teatru Miejskiego łączącego ul. Nowy Świat z ul. Zygmunta Starego**, zakończono realizację przedsięwzięcia.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
61. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. Staromiejskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 24,52%.

62. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Kłodnicy w rejonie Parku Chrobrego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
63. **Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do ul. Robotniczej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
64. **Przebudowa chodnika pomiędzy ul. Pszczyńską a ul. Łużycką**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 12 kwietnia br. podpisano umowę na przebudowę chodnika. Nie poniesiono wydatków.
65. **Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. Słowackiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
66. **Projekt gliwickiej ławeczki pamięci**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
67. **Budowa oświetlenia na ul. Pocztowej na odcinku od ul. J. Rymera do ul. Kujawskiej**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
68. **Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Pyskowicami**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
69. **Budowa trasy rowerowej łączącej Gliwice z Gierałtovicami**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
70. **Budowa parkingu wraz z ciągiem pieszym od ul. Pszczyńskiej do ul. Kujawskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 17 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
71. **Przebudowa oświetlenia na wiadukcie przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
72. **Przebudowa wiat śmietnikowych na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Stare Gliwice**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
73. **Przebudowa oświetlenia na ul. Nad Łąkami**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
74. **Przebudowa oświetlenia na ul. Żwirki i Wigury**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.
75. **Przebudowa oświetlenia na ul. Przyszowskiej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r. ; płatności zaplanowano na kolejny rok.
76. **Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej ulic: Sarniej, Myśliwskiej, Ossolińskich, J.I. Kraszewskiego, I. Paderewskiego, Obrońców Westerplatte, P. Michałowskiego, Wandy, I. Daszyńskiego. W ramach umów cząstkowych kontynuowana jest modernizacja kanalizacji deszczowej ulic: Wiślanej, Rybnickiej, Młodych Patriotów, Górników, Góry Chełmskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 29,53%.
77. **Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 73,58%.
78. **Budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1**, usunięto pozycję z listy przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na planowane wykonanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; środki na realizację zadania zabezpieczono na przedsięwzięciu pn. *Budowa Infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*.

79. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Kniejowej, Las Łabędzki, Świerkowej, Pod Borem, Gajowej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
80. **Analiza systemu kanalizacji deszczowej w wybranych zlewniach na terenie miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa wykonanie analizy systemu kanalizacji deszczowej w zlewniach wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem zgód wodnoprawnych. Wykonano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne dla wylotu w ul. Lubelskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 41,71%.
81. **Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej**, usunięto pozycję z listy przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na planowane wykonanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; środki na realizację zadania zabezpieczono na przedsięwzięciu pn. *Budowa Infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*.
82. **Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Staromiejskiej i ul. Klasztornej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
83. **Przebudowa odwodnienia od ul. Łabędzkiej do Parku Szwajcaria**, opracowano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji planowana jest w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027; po ogłoszeniu konkursu będzie złożony wniosek o dofinansowanie zadania, a następnie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację. Poniesiono wydatki na poziomie 25,15%.
84. **Przebudowa odwodnienia w rejonie ul. Odlewników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
85. **Zagospodarowanie wód opadowych w okolicy ul. Syriusza**, ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Nie poniesiono wydatków.
86. **Odwodnienie ulic: Goduli i Nadbrzeżnej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
87. **Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Królewskiej Tamy**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
88. **Przebudowa odwodnienia ul. Zachodniej i ul. Słonecznej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
89. **Budowa odwodnienia ul. Jesiennej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową; płatność nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
90. **Przebudowa odwodnienia ul. Metalowców**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 7 stycznia br. podpisano umowę na przebudowę odwodnienia. Poniesiono wydatki na poziomie 0,31%.
91. **Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Wiertniczej, Zbożowej, Owczarskiej, S. Noakowskiego i Al. J. Nowaka-Jeziorańskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Zbożowej i Owczarskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 24,23%.
92. **Budowa odwodnienia w rejonie ul. Siennej**, usunięto pozycję z listy przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na planowane wykonanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład; środki na realizację zadania zabezpieczono na przedsięwzięciu pn. *Budowa Infrastruktury Gliwickiego Obszaru Gospodarczego*.
93. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lewkonii i ul. Azalii**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

94. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionego Czesława**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
95. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. K. Makuszyńskiego i ul. Literatów**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
96. **Budowa kanalizacji deszczowej w ul. W. Orkana**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
97. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. S. Żeromskiego i ul. J. Kasprowicza**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
98. **Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dworcowej i ul. Kłodnickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
99. **Odwodnienie terenów w rejonie ul. Warzywnej, Siennej, Rolników, węzła autostrad A4 i A1 oraz ul. Pszczyńskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
100. **Odwodnienie terenów w dzielnicy Bojków wraz z budową zbiorników retencyjnych po zachodniej stronie ul. Rybnickiej**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.

Centrum 3.0 – Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych:

1. **Adaptacja budynku przy ul. o. J. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 - Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,01%.
2. **Miejska Platforma Partycypacyjna**, zakupiono oprogramowanie, opracowano i wdrożono portal informacyjny pn. Gliwicka Platforma Partycypacyjna decydujemy! razem przeznaczona między innymi do przeprowadzania konsultacji społecznych, czy nowych form współpracy z mieszkańcami; płatność zostanie dokonana w II półroczu.
Nie poniesiono wydatków.

Jednostki Oświaty i Wychowania:

1. **Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego**, przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z porozumieniem zawartym 11 kwietnia br. z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Pokryto koszty wynagrodzenia osób obsługujących program.
Poniesiono wydatki na poziomie 0,36%.
2. **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 - przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa odbiór końcowy przebudowy sieci kanalizacyjnej oraz izolacji. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 49,13%.
3. **V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 - kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa budowa windy oraz modernizacja instalacji elektrycznej.
Nie poniesiono wydatków.
4. **Szkoła Podstawowa nr 13 ul. J. Elsnera 25 - budowa budynku przedszkola**, trwa postępowanie przetargowe na budowę budynku przedszkola.

- Nie poniesiono wydatków.
5. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 - budowa budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa budynku przedszkola.
Poniesiono wydatki na poziomie 36,92%.
 6. **Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Jasnogórska 15-17 - budowa budynku przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
 7. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 ul. Rubinowa 16a - budowa budynku przedszkola**, zakończono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planowane jest podpisanie umowy.
Nie poniesiono wydatków.
 8. **Laboratoria Przyszłości - rozwój infrastruktury szkolnej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Zadanie jest finansowane w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Utworzono nowoczesne pracownie szkolne wraz z wyposażeniem. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 64,09%.
 9. **Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 ul. Płocka 16 - przebudowa dziedzińca**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu przy budynku szkoły w ramach kolejnego etapu inwestycji; realizacja nastąpi w II półroczu.
Nie poniesiono wydatków.
 10. **Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych ul. Chorzowska 5 - modernizacja instalacji centralnego ogrzewania**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa modernizacja instalacji ogrzewania.
Poniesiono wydatki na poziomie 1,23%.
 11. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. Kilińskiego 1 - modernizacja oddziałów przedszkolnych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 maja br. podpisano umowę na dostosowanie oddziałów przedszkolnych do przepisów Ministra Edukacji i Nauki oraz p.poż.
Nie poniesiono wydatków
 12. **Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 424 - rozbudowa szkoły**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji prac koncepcyjnych rozpoczętych w 2021 r. przygotowany jest program funkcjonalno-użytkowy.
Nie poniesiono wydatków
 13. **Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 24 - rozbudowa szkoły**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 13 czerwca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
 14. **Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ul. J.Ligonia 36 - budowa przedszkola**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 26 maja br. podpisano umowę na wykonanie koncepcji budowy przedszkola oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Nie poniesiono wydatków.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych:

1. **Regulowanie zobowiązań związanych z budową tężni solankowej w Lesie Komunalnym przy ul. Chorzowskiej**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Wykonano przyłączenie do sieci energii elektrycznej.
Poniesiono wydatki na poziomie 99,96%.
2. **Regulowanie zobowiązań związanych z tworzeniem i modernizacją terenów zielonych**, w II półroczu planuje się wykonanie przyłączenia do sieci energii elektrycznej dla pompowni na polach golfowych przy ul. Kujawskiej.
Nie poniesiono wydatków.
3. **Budowa parkingu przy ul. Przedwiośnie**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 1 kwietnia br. podpisano umowę na budowę parkingu wraz z oświetleniem w ramach której wykonano nawierzchnię parkingu, założono trawnik oraz wykonano oświetlenie. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.

- Poniesiono wydatki na poziomie 59,13%.
4. **Budowa wodnego placu zabaw w Parku Chopina**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa wodnego placu zabaw. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 42,19%.
 5. **Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej "Sośnica"**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 maja br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji schodów bocznych hali oraz 20 czerwca br. umowę na modernizację attyk dachowych hali.
Nie poniesiono wydatków.
 6. **Modernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kozielskiej 120**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa modernizacja budynku oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu; dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 78,91%.
 7. **Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Kąpieliska Leśnego**, zakończono modernizację stacji, trwa odbiór inwestycji. Płatności końcowe zostaną dokonane w II półroczu.
Poniesiono wydatki na poziomie 51,08%.

Ośrodek Pomocy Społecznej:

1. **Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2021-2022**, zakończono realizację programu który był finansowany ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały wydatkowane na wypłaty osobom niepełnosprawnym z tytułu dofinansowania na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia osób obsługujących program.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
2. **Realizacja programu "Aktywny Samorząd" 2022-2023**, przedsięwzięcie realizowane w ramach dofinansowania ze środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki zostały wydatkowane na wypłaty osobom niepełnosprawnym z tytułu dofinansowania na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia oraz pokrycie części kosztów wynagrodzenia osób obsługujących program.
Poniesiono wydatki na poziomie 7,86%.
3. **Realizacja projektu grantowego "Senior - mentor dla osób w wieku 50+"**, w II półroczu planuje się podpisanie umowy o powierzenie grantu na realizację projektu, w ramach którego opracowany zostanie model wdrażania i prowadzenia mentoringu świadczonego przez osoby w wieku emerytalnym.
Nie poniesiono wydatków.

Zarząd Dróg Miejskich:

1. **Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. I. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2021 r. trwa opracowywanie analizy porealizacyjnej poprzez przeprowadzenie monitoringu przyrodniczego w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko.
Nie poniesiono wydatków.
2. **Regulowanie zobowiązań związanych z działaniem sygnalizacji świetlnej na ul. T. Kościuszki 52**, z uwagi na inne rozwiązanie dotyczące podłączenia do sieci energii elektrycznej nie przewiduje się poniesienia opłaty za przyłączenie.
Nie poniesiono wydatków.
3. **Regulowanie zobowiązań związanych z Zachodnią częścią obwodnicy miasta od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejne lata.
4. **Budowa obwodnicy Dzielnicy Ostropa**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 14 marca br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.

5. **Połączenie ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską**, zakończono budowę połączenia. Trwa odbiór inwestycji. Płatności końcowe będą dokonane w II półroczu. Wypłacono część odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję. Poniesiono wydatki na poziomie 49,80%.
6. **Połączenie ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa połączenia ul. Biegusa z ul. Rybnicką**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
7. **Przebudowa skrzyżowania ulic o. J. Siemińskiego - I. Daszyńskiego – Jasnogórska**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
8. **Przebudowa skrzyżowania ulic Bojkowska – Rolników**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
9. **Połączenie ul. Kosów z zachodnią obwodnicą miasta**, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. W II półroczu planuje się podpisanie umowy z wykonawcą z terminem wykonania dokumentacji na 2023 r. Nie poniesiono wydatków.
10. **Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Ziemięcickiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji, współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa obiektu; dokonano częściowych płatności za wykonane prace. Poniesiono wydatki na poziomie 16,93%.
11. **Zachodnia część obwodnicy miasta - budowa odcinka drogi od ul. gen. J. Sowińskiego do ul. I. Daszyńskiego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 r. na realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,48%.
12. **Przebudowa i zagospodarowanie ul. Zwycięstwa**, w II półroczu przewiduje się ogłoszenie konkursu na koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu ul. Zwycięstwa na odcinku od ul. S. Dubois do Rynku. Nie poniesiono wydatków.
13. **Zagospodarowanie terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym w pasie drogowym ul. Chorzowskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Dokonano płatności w ramach umowy przeniesienia nakładów na obecnie nieczynny obiekt mostowy w rejonie ul. Chorzowskiej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,0001%.
14. **Rozbudowa ul. Portowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa korekta opracowywanej dokumentacji projektowej w ramach kontynuacji umowy z 2019 r. Dokonano częściowych płatności. Poniesiono wydatki na poziomie 15,19%.
15. **Budowa odcinka drogi rowerowej przy ul. Knurowskiej**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
16. **Przebudowa układu drogowego w rejonie ul. Piwnej i ks. H. Hlubka**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwają prace dotyczące przebudowy układu drogowego. Zakończono prace ziemne związane z usuwaniem kolizji i budową nowego uzbrojenia podziemnego w ul. Piwnej. Poniesiono wydatki na poziomie 1,59%.
17. **Przebudowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. A. Mickiewicza**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa korekta opracowanej dokumentacji projektowej w ramach kontynuacji umowy z 2021 r. Inwestycja będzie realizowana w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poniesiono wydatki na poziomie 2,20%.

18. **Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od przebudowanego odcinka ul. Kujawskiej w ramach budowy Drogowej Trasy Średnicowej do mostu nad Kłodnicą**, zakończono realizację przedsięwzięcia. Końcowe płatności zostaną dokonane w II półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 49,73%.
19. **Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice – Łabędy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2019 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 0,01%.
20. **Rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Na podstawie ugody majątkowej z Tauron Nowe Technologie S.A. dokonano zapłaty za infrastrukturę oświetleniową przeznaczoną do likwidacji w ramach niniejszego zadania oraz częściowych płatności na wykonane prace projektowe. Inwestycja będzie realizowana w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poniesiono wydatki na poziomie 30,73%.
21. **Rozbudowa ul. Strzelców Bytomskich o ciąg pieszo-rowerowy**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Na podstawie ugody majątkowej z Tauron Nowe Technologie S.A. dokonano zapłaty za infrastrukturę oświetleniową przeznaczoną do likwidacji w ramach niniejszego zadania oraz częściowych płatności na wykonane prace projektowe. Inwestycja będzie realizowana w ramach przyznanego dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Poniesiono wydatki na poziomie 14,09%.
22. **Rozbudowa ul. Zbożowej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
23. **Budowa odcinka drogi od ul. Rybnickiej do ul. Bojkowskiej - południowa część obwodnicy miasta**, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej; podpisanie umowy na prace projektowe nastąpi w II półroczu. Nie poniesiono wydatków.
24. **Budowa drogi łączącej ul. Warszawską z ul. Świętojańską**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Trwa odbiór dokumentacji projektowej; płatność końcowa zostanie dokonana w II półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 8,09%.
25. **Budowa drogi stanowiącej połączenie ul. Pelikana z ul. Czapli**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Poniesiono wydatki na poziomie 4,52%.
26. **Budowa drogi w śladzie ul. Czapli wraz z jej przedłużeniem do drogi serwisowej obwodnicy zachodniej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
27. **Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. H. Sienkiewicza w rejonie zjazdu na Drogową Trasę Średnicową**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
28. **Budowa drogi publicznej, stanowiącej połączenie ul. Bogatki z ul. Biegusa**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
29. **Budowa układu drogowego na terenie dawnej Huty Gliwice**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
30. **Budowa drogi gminnej łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską**, w ramach przedsięwzięcia zaplanowano wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości, jednak nie wydano żadnej decyzji odszkodowawczej. Nie poniesiono wydatków.

31. **Wykonanie mapy bezpieczeństwa ruchu drogowego**, opracowano mapę bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2021 r.
Poniesiono wydatki na poziomie 100,00%.
32. **Budowa drogi w Dzielnicy Stare Gliwice w śladzie drogi "04KDD1/2" na przedłużeniu ul. J. Brzechwy**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji.
Nie poniesiono wydatków.
33. **Przebudowa ul. Architektów** w ramach przedsięwzięcia zaplanowano wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję, jednak nie wydano żadnej decyzji odszkodowawczej.
Nie poniesiono wydatków.
34. **Budowa mostu nad rzeką Kłodnicą w ciągu ul. gen. W. Sikorskiego**, w II półroczu planuje się podpisanie umowy na aktualizację dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
35. **Rozbudowa ul. Biegusa poprzez budowę jej przedłużenia**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa rozbudowa ul. Biegusa. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 26,94%.
36. **Renowacja terenów zielonych nad tunelem Drogowej Trasy Średnicowej pomiędzy ul. S. Dubois i ul. A. Fredry**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwają roboty w zakresie renowacji terenu nad tunelem; dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 64,54%.
37. **Budowa drogi rowerowej na odcinku ulic: Jana Pawła II, Nowy Świat**, w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia w 2021 r. zaplanowano wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycję, jednak nie wydano żadnej decyzji odszkodowawczej.
Nie poniesiono wydatków.
38. **Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2020 r. wykonano prace polegające na: utwardzeniu połączenia ul. L. Teligi z nowo wybudowaną drogą łączącą ul. T. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską; utwardzeniu fragmentu drogi przy ul. T. Chałubińskiego wraz z budową odwodnienia oraz utwardzenie fragmentu ul. T. Halika w rejonie zjazdu na ul. Tarnogórską. Płatność za wykonane prace przewiduje się w II półroczu.
Nie poniesiono wydatków.
39. **Zagospodarowanie płyty Rynku**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 11 marca br. podpisano umowę na przebudowę płyty Rynku. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace.
Poniesiono wydatki na poziomie 15,89%.
40. **Rozbudowa DK88 z ul. T. Edisona**, opracowano wielowariantową koncepcję dla zadania.
Poniesiono wydatki na poziomie 91,69%.
41. **Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
42. **Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta**, w II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej.
Nie poniesiono wydatków.
43. **Usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej podstrefa Gliwicka**, nie rozpoczęto działań związanych z uruchomieniem zadania.
Nie poniesiono wydatków.
44. **Połączenie ul. Panewnickiej z ul. Bojkowską**, usunięto pozycję z listy przedsięwzięć wieloletnich z uwagi na rezygnację z realizacji inwestycji.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej:

1. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Opolskiej**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. 23 lutego br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano projekt koncepcyjny budynku komunalnego wraz z parkingiem podziemnym. Poniesiono wydatki na poziomie 3,09%.
2. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dolnej-Rymera**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 0,98%.
3. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap II**, zakończono realizację inwestycji. Wybudowano dwa budynki mieszkalne wraz z garażem podziemnym. Końcowa płatność zostanie dokonana w II półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 79,32%.
4. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Dworską i Zbożową**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa dwóch budynków komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace. Poniesiono wydatki na poziomie 79,85%.
5. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap III**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach kontynuacji umowy z 2021 r. trwa budowa budynku komunalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokonano częściowych płatności za wykonane prace. Poniesiono wydatki na poziomie 15,48%.
6. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa budynku mieszkalnego przy ul. A. Jagiellonki 1-3 - etap II**, trwają prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu podjęcia przygotowań do realizacji inwestycji. Nie poniesiono wydatków.
7. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - budowa schroniska dla osób bezdomnych**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o dofinansowaniu zadania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Poniesiono wydatki na poziomie 3,53%.
8. **Rządowy program finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego - zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy ul. Kujawską, św. Jacka, Górną i Samotną - etap IV**, opracowano koncepcję dotyczącą planów lokali mieszkalnych. Nie poniesiono wydatków.
9. **Adaptacja budynku przy ul. R. Traugutta 3 na potrzeby placówki wsparcia dziennego**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację projektową; której płatność końcowa nastąpi w II półroczu. Poniesiono wydatki na poziomie 0,19%.
10. **Adaptacja budynku przy ul. Jasnej 31B na potrzeby miejskich jednostek i części wydziałów Urzędu Miejskiego**, nie przewidziano środków na realizację przedsięwzięcia w 2022 r.; płatności zaplanowano na kolejny rok.

Centrum Ratownictwa Gliwice:

1. **System monitoringu wizyjnego miasta**, przedsięwzięcie w trakcie realizacji. W ramach umowy z 2021 r. na dostarczanie sygnału wizyjnego z miejskiego monitoringu wizyjnego wraz z jego archiwizacją dokonano zapłaty za wykonaną usługę w okresie od grudnia 2021 r. do kwietnia 2022 r.
Poniesiono wydatki na poziomie 41,67%.

Prezydent Miasta Gliwice

Adam Neumann